

REPORT DEGLI INVESTIMENTI ANNUALITA' 2024

STATO DEGLI INVESTIMENTI
INFRASTRUTTURALI
PER GLI AEROPORTI
NAZIONALI



INDICE - REPORT

- ✈ Introduzione
- ✈ Dati di Traffico 2024
- ✈ Investimenti per lo sviluppo degli aeroporti
- ✈ Struttura Report
- ✈ Schede Aeroporti
- ✈ Riepilogo
- ✈ Riepilogo per SIA
- ✈ Focus Pax, Mov. e Ton.
- ✈ Ulteriori Analisi
- ✈ Conclusioni



INTRODUZIONE

La realizzazione degli investimenti aeroportuali rappresenta la chiave di volta dello sviluppo del trasporto aereo nazionale, dalla quale non si può prescindere in un'epoca in cui gli scambi commerciali e i flussi turistici si svolgono su scala globale.

Gli aeroporti rappresentano un fattore importante per lo sviluppo delle attività imprenditoriali nei territori circostanti gli scali e per la crescita economica del Paese, apportando un contributo al PIL superiore al punto percentuale e alla crescita del mercato del lavoro. Tutto ciò comporta un interesse crescente per gli investimenti aeroportuali da parte del pubblico generale e dell'autorità politica, sia a livello locale che nazionale.

Come noto con la sottoscrizione della convenzione di gestione totale le società di gestione hanno l'obbligo redigere il Contratto di Programma con ENAC. L'Ente nell'ambito del suo mandato valuta la documentazione a corredo del contratto di programma costituita da:



**PIANO DEGLI
INVESTIMENTI**



**PIANO DEL
TRAFFICO**



**PIANO DELLA
QUALITÀ E
DELLA TUTELA
AMBIENTALE**





**PIANO
ECONOMICO
FINANZIARIO**

Il presente report ha la finalità di rappresentare un quadro sintetico in grado di fornire un'immediata informazione pubblica sia dello stato di avanzamento degli investimenti in corso, rispetto al dato pianificato, che dell'andamento del traffico rispetto al piano del traffico approvato.

Sono stati monitorati anche gli aeroporti privi di piano degli interventi approvato, per questi ultimi è stato riportato soltanto l'investimento e il traffico registrato nel 2024.

DATI DI TRAFFICO 2024

Nel 2024 il dato di traffico complessivo ha consacrato il superamento dei livelli pre-pandemia; il recupero in Italia è avvenuto prima e in particolare il traffico è cresciuto del **+13% rispetto al 2019**.
Il traffico aereo è aumentato del +11% rispetto al 2023, anche il **cargo ha registrato un +14%** rispetto allo scorso anno mentre i **movimenti si sono attestati ad un +7%**.



Nel 2024 il traffico passeggeri in Italia risulta essere pari a circa **218 milioni**.

Al 2024, circa il **45% del traffico passeggeri risulta costituito da viaggiatori verso o da città europee**. Il mercato domestico rappresenta un terzo del traffico italiano, mentre la restante quota è rappresentata dal traffico intercontinentale, in leggera crescita negli ultimi anni.

L'eterogeneità dimensionale degli aeroporti italiani porta i **primi 6 grandi aeroporti, a trasportare più del 60% del traffico** al 2024 (circa 131 milioni di passeggeri). Al contrario, **aeroporti con meno di 5 milioni di passeggeri (28 aeroporti) trasportano complessivamente 38 milioni di passeggeri**.

Al 2024, **gli aeroporti con più di 5 milioni di passeggeri sono 12**, di cui cinque localizzati nel Nord Italia, tre nel Centro, due al Sud e due nelle Isole, e **trasportano più dell'80% del traffico annuale**.

Per tipologia di destinazione, i dati indicano che i 12 scali trasportano l'86% del traffico internazionale italiano, l'84% di quello europeo e il 76% di quello domestico.



Aeroporto	Pax. 2024	Cargo 2024	Mov. 2024
Albenga	2.611	0	2.680
Alghero Fertilia	1.610.130	1	12.243
Ancona Falconara	599.603	6.569	11.928
Aosta	5.147	0	11.574
Bari Palese Macchie	7.288.269	2.316	53.886
Bergamo Orio al Serio	17.348.681	22.969	109.969
Bologna Borgo Panigale	10.851.899	45.466	83.663
Bolzano	106.086	4	14.874
Brescia Montichiari	8.661	23.184	11.798
Brindisi Casale	3.395.822	225	24.868
Cagliari Elmas	5.196.716	4.013	39.399
Catania Fontanarossa	12.336.998	5.186	82.570
Comiso	262.895	0	3.257
Crotone	276.767	0	2.333
Cuneo Levaldigi	105.100	0	3.049
Firenze Peretola	3.505.731	22	41.663
Foggia	62.446	0	2.317
Forlì	134.088	0	2.464
Genova Sestri	1.344.814	37	15.644
Grosseto	2.271	0	1.279
Lamezia Terme	2.735.648	1.770	19.994
Lampedusa	351.918	16	7.338
Marina di Campo	6.241	0	4.597
Milano Linate	10.648.991	2.123	118.006
Milano Malpensa	28.749.106	731.641	214.473
Napoli Capodichino	12.640.475	8.673	86.787
Olbia	3.882.363	1.115	41.616
Palermo Punta Raisi	8.944.130	1.437	64.739
Pantelleria	204.213	14	4.270
Parma	134.321	0	4.565
Perugia	539.639	0	6.582
Pescara	791.811	3	8.482
Pisa S. Giusto	5.516.834	12.635	42.964
Reggio Calabria	632.019	38	7.351
Rimini Miramare	324.688	0	3.980
Roma Ciampino	3.858.616	14.537	42.095
Roma Fiumicino	48.684.001	271.225	315.326
Salerno Pontecagnano	178.118	3	3.064
Taranto Grottaglie	1.486	2.220	873
Torino Caselle	4.723.918	95	43.061
Trapani Birgi	1.083.600	0	8.987
Treviso S. Angelo	3.048.211	0	21.653
Trieste Ronchi dei Legionari	1.318.276	111	12.331
Venezia Tesserà	11.582.944	54.776	88.745
Verona Villafranca	3.689.848	821	29.185

INVESTIMENTI

Le schede contenute in questo documento hanno la funzione di fornire dati, aggiornati su base annuale, relativi a tutti gli investimenti sugli aeroporti.

Si specifica che **il presente report riporta tutte le spese effettuate dal Gestore relative alle infrastrutture aeroportuali**, in alcuni casi non ancora consolidate con l'approvazione del bilancio consuntivo.

Tra gli investimenti vengono evidenziati quelli relativi ai principi di sostenibilità, intermodalità e digitalizzazione con particolare attenzione agli interventi realizzati nei campi della:



**SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE**



**SOSTENIBILITA'
SOCIALE**



INTERMODALITA'



DIGITALIZZAZIONE

Nelle schede dei singoli aeroporti sono stati riportati i dati salienti delle convenzioni, lo stato della pianificazione aggiornato al mese di settembre 2025, gli importi degli investimenti realizzati e i principali interventi effettuati nell'annualità monitorata e un focus sugli interventi realizzati nell'ottica di sostenibilità.

Si sottolinea che alcuni aeroporti sono privi di piano degli investimenti approvato; per questi scali non è stato quindi possibile effettuare un confronto tra importo pianificato e realizzato, per cui **ci si è limitati a fornire informazioni sugli investimenti effettuati dalle società di gestione in termini di interventi realizzati nell'anno in esame.**

STRUTTURA DEL REPORT

Il seguente Report è stato strutturato presentando per ogni scalo n.3 slide: la prima di presentazione, caratterizzata da indicazioni relative alla gestione e tempi concessori; la seconda organizzata con un'analisi dettagliata degli investimenti per l'annualità 2024 e la n.3 con i principali interventi eseguiti dai gestori sullo scalo aeroportuale.

Di seguito una scheda tipo con esplicitazione dei contenuti:

Riepilogo Generale degli Investimenti dello scalo per l'annualità 2024 in formato tabellare

Investimenti annualità 2024			
Categoria interventi	Programmato [K€]	Realizzato [K€]	Importo piano degli investimenti approvato [K€]
Infrastrutture di volo	0	0	0
Terminal e PUA	0	0	0
Altri edifici	0	0	0
Reti e impianti	0	0	0
Sistemi di accesso viabilità e parcheggi	0	0	0
Security	0	0	0
Piano delle manutenzioni straordinarie	0	0	0
Altri interventi	0	0	0
Piano qualità	0	0	0
Piano tutela ambientale	0	0	0
Cargo	0	0	0
Forniture	0	0	0
Totale	68.851	59.127	228.049

Tipologie investimenti realizzati nel 2024



Riepilogo degli investimenti clusterizzati per categoria



Principale Categoria per investimenti effettuati nel 2024



Indicazione relativa alla presenza o meno di un Piano Investimenti per lo scalo


Importo Complessivo degli investimenti nel Piano, considerando tutti gli anni

Riepilogo Investimenti Totali solo per annualità 2024

Numero Passeggeri Registrati nel 2024

Dati ton. cargo movimentate – presenti solo gli scali con valori rilevanti

Programmato Vs Realizzato 2024



Rapporto tra gli investimenti programmati e quelli realizzati.



Apt. di Alghero Fertilia «Riviera del Corallo»



ALGHERO AIRPORT
SOGAAL

Gestione: Totale;

Durata: 40 anni dal 03 Agosto 2007;

Decreto Interministeriale: n.125/T del 03 Agosto 2007

Convenzione: n.30 del 28 Giugno 2007



Investimenti annualità 2024			
Categoria interventi	Programmato [K€]	Realizzato [K€]	Importo piano degli investimenti approvato [K€]
Infrastrutture di volo	5.350	66	10.250
Terminal e PUA	900	717	2.192,57
Altri edifici	0	0	0
Reti e impianti	0	0	450
Sistemi di accesso viabilità e parcheggi	3.330	766	5.840
Security	0	0	448,9
Piano delle manutenzioni straordinarie	950	280	3.000
Altri interventi	0	57	0
Piano qualità	6	0	32
Piano tutela ambientale	180	250	590
Cargo	0	0	0
Forniture	125	611	1021,93
Totale	10.841	2.747	23.825

PIANO DEGLI INVESTIMENTI '23-'26

INVESTIMENTI TOTALI

23,8 Mln di €

PRINCIPALI INTERVENTI

Viabilità e Parcheggi


2,7 Mln di €

ANNUALITA' 2024


PAX 2024

1.610.630

Tipologia investimenti realizzati nel 2024



Programmato Vs Realizzato 2024



Gli interventi più significativi, effettuati nel 2024, sono stati


Realizzazione Collegamento Intermedio

Il completamento del nuovo intervento permetterà di ampliare e riorganizzare le aree partenze, migliorando funzionalità, sicurezza e servizi commerciali. L'intervento risolverà inoltre le discontinuità architettoniche, uniformando materiali e finiture dell'intera aerostazione.

Nuovo Gruppo Frigo

L'intervento ha riguardato la sostituzione, dei propri gruppi frigo con macchine a pompa di calore ad alta efficienza.

Nel 2024 sono stati realizzati investimenti, riconducibili ai principi di sostenibilità ambientale, per un importo complessivo di circa **451 mila euro**, ripartiti come indicato nel grafico sottostante:



Apt. di Ancona «Raffaello Sanzio»

ANCONA
INTERNATIONAL
✈ AIRPORT

Gestione: Totale;

Durata: 35 anni dal 18 Marzo 2013;

Decreto Interministeriale: n.105 dal 18 Marzo 2013;

Convenzione: n.65 del 12 Novembre 2009



Investimenti annualità 2024			
Categoria interventi	Programmato [K€]	Realizzato [K€]	Importo piano degli investimenti approvato [K€]
Infrastrutture di volo	0	0	0
Terminal e PUA	0	0	0
Altri edifici	0	0	0
Reti e impianti	0	0	0
Sistemi di accesso viabilità e parcheggi	0	0	0
Security	0	0	0
Piano delle manutenzioni straordinarie	0	289	0
Altri interventi	0	83	0
Piano qualità	0	3	0
Piano tutela ambientale	0	22	0
Cargo	0	0	0
Forniture	0	23	0
Totale	0	421	0

PIANO DEGLI INVESTIMENTI



PRINCIPALI INTERVENTI



Piano

Manutenzioni Straordinarie

421.000 €




ANNUALITA' 2024


PAX 2024

599.603



Tipologie investimenti realizzati nel 2024





Apt. di Bari «Karol Wojtyla»


AEROPORTI DI PUGLIA

Gestione: Totale;

Durata: 40 anni dal 12 Febbraio 2003;

Decreto Interministeriale: n.4269 del 06 Marzo 2003

Convenzione: n.40 del 25 Gennaio 2002



Investimenti annualità 2024			
Categoria interventi	Programmato [K€]	Realizzato [K€]	Importo piano degli investimenti approvato [K€]
Infrastrutture di volo	991,65	69,85	10.077,09
Terminal e PUA	5.559,8	6.137,70	19.323
Altri edifici	364,22	49,82	3.235
Reti e impianti	531,09	407,60	5.237
Sistemi di accesso viabilità e parcheggi	1.322,02	750,52	13.727,52
Security	977,62	1.154,65	6.274
Piano delle manutenzioni straordinarie	2.995,30	1.400,69	7.529,97
Altri interventi	200	43,21	300
Piano qualità	0	0	0
Piano tutela ambientale	0	0	0
Cargo	0	0	0
Forniture	122,56	945,79	600
Totale	13.064	10.960	66.304

PIANO DEGLI INVESTIMENTI '24-'27

INVESTIMENTI TOTALI

66,3 Mln di €

PRINCIPALI INTERVENTI

Terminal e Pua



10,9 Mln di €

ANNUALITA' 2024

PAX 2024

7.288.269

Tipologie investimenti realizzati nel 2024



Gli interventi più significativi, effettuati nel 2024, sono stati


Adeguamento Sismico Terminal

L'intervento ha riguardato l'adeguamento sismico dell'aerostazione passeggeri di Bari ; quest'ultimo ha comportato il rinforzo delle murature in cemento armato, la realizzazione di nuovi setti strutturali e l'installazione di controventi in acciaio. Sono stati inclusi anche la sostituzione degli infissi e l'irrigidimento complessivo del manufatto.

Impianto Fotovoltaico - Hangar Fresh Ways

L'intervento ha permesso la dotazione di pannelli fotovoltaici su entrambe le falde, montati su strutture in alluminio con zavorre di ancoraggio. L'impianto mira a rendere l'edificio indipendente elettricamente, riducendo consumi di energia e emissioni di CO₂.

Nel 2024 sono stati realizzati lavori per un importo complessivo di circa **822 mila euro**, ripartiti come indicato nel grafico sottostante:



Apt. di Bergamo Orio al Serio «Il Caravaggio»

MILAN
BERGAMO
AIRPORT | **BGY**

Gestione: Totale;

Durata: 40 anni dal 01 Marzo 2002;


Legge Speciale: n.746/1975;

Convenzione: n.44 del 01 Marzo 2002



Investimenti annualità 2024			
Categoria interventi	Programmato [K€]	Realizzato [K€]	Importo piano degli investimenti approvato [K€]
Infrastrutture di volo	22.208,42	17.790,33	41.991
Terminal e PUA	28.000	22.176,03	45.170
Altri edifici	412,073	388,04	14.978
Reti e impianti	2.633,26	4.150,65	24.596
Sistemi di accesso viabilità e parcheggi	2.978,06	3.642,55	32.505
Security	1.861,87	869,551	3.158
Piano delle manutenzioni straordinarie	1.263,25	2.665,97	7.754
Altri interventi	25	90,794	230
Piano qualità	0	0	
Piano tutela ambientale	5.955	1.759,77	10.190
Cargo	979,26	335,89	31.510
Forniture	2.535	5.257,73	15.967
Totale	68.851	59.127	228.049

Tipologie investimenti realizzati nel 2024



**PIANO DEGLI
INVESTIMENTI
'22-'25**



INVESTIMENTI TOTALI
228
mln di €



PRINCIPALI INTERVENTI



**TERMINAL
PUA**

59 Mln di €



ANNUALITA' 2024

PAX 2024


17.348.681



22.969 ton.

CARGO 2024

Programmato Vs Realizzato 2024



Gli interventi più significativi, effettuati nel 2024, sono stati:


Ampliamento Lato Est - Terminal

E' stato l'intervento più significativo a livello di risorse economiche impiegate con una spesa di 21 mln di euro. Tale opera ha visto in una prima fase la realizzazione di nuovi spazi dell'aera check-in a piano terra, mentre entro dicembre 2025 vedrà la conclusione della una nuova Area Controlli Sicurezza al piano n.1; il tutto per un incremento di 3.700 m².

Realizzazione Campo Fotovoltaico – Area Parcheggio

L'intervento ha previsto il completamento del maxi impianto fotovoltaico situato presso il parcheggio P3, in grado di erogare una potenza massima di 2,3 megawatt e una produzione annua stimata di 2,5 gigawatt.

La società di gestione ha anche realizzato diversi **interventi riconducibili ai principi di sostenibilità** per un totale di **14 mln di euro**, così ripartiti:



- Digitalizzazione
- Intermodalità
- Sostenibilità ambientale



Apt. di Bologna Borgo Panigale «Guglielmo Marconi»



Gestione: Totale;


Durata: 40 anni dal 28 Dicembre 2004;

Decreto Interministeriale: n.7 del 15 Marzo 2006;

Convenzione: n.98 del 12 Luglio 2004



Investimenti annualità 2024			
Categoria interventi	Programmato [K€]	Realizzato [K€]	Importo piano degli investimenti approvato [K€]
Infrastrutture di volo	1.816	482	17.983
Terminal e PUA	6.303	7.627	69.555
Altri edifici	135	82	4.265
Reti e impianti	3.265	3.529	9.237
Sistemi di accesso viabilità e parcheggi	10.339	12.598	37.549
Security	0	0	0
Piano delle manutenzioni straordinarie	8.735	8.414	25.193
Altri interventi	5.183	4.921	13.022
Piano qualità	300	357	1.005
Piano tutela ambientale	316	206	2.152
Cargo	97.5	107.6	2.138
Forniture	5.801	6.712	16.393
Totale	42.292	45.037	198.493



PIANO DEGLI INVESTIMENTI '23-'26

INVESTIMENTI TOTALI

198,5 mln di €

PRINCIPALI INTERVENTI

Viabilità e Parcheggi

45 Mln di €


ANNUALITA' 2024

PAX 2024

10.851.899

45.466 ton.

CARGO 2024



Gli interventi più significativi, effettuati nel 2024, sono stati:


Riqualifica Pavimentazione di Pista

L'intervento ha previsto la riqualifica complessiva delle pavimentazioni, comprensive di opere idrauliche sul piazzale Apron 1 e della parte di via di rullaggio ad esso prospiciente. Il tutto si è svolto in due differenti fasi per permettere il corretto mantenimento dell'operatività dello scalo.

Realizzazione Fascia Boscata

L'intervento ha permesso la realizzazione di una fascia boscata di 40 ha lungo il perimetro nord del sedime aeroportuale con l'obiettivo di compensare gli impatti ambientali legati alle operazioni aeroportuali.

La società di gestione ha anche realizzato diversi **interventi riconducibili ai principi di sostenibilità** per un totale di **8 mln di euro**, così ripartiti:



Apt. di Bolzano «San Giacomo»



Gestione: Parziale



Investimenti annualità 2024			
Categoria interventi	Programmato [K€]	Realizzato [K€]	Importo piano degli investimenti approvato [K€]
Infrastrutture di volo	0	0	0
Terminal e PUA	0	28	0
Altri edifici	0	0	0
Reti e impianti	0	0	0
Sistemi di accesso viabilità e parcheggi	0	998	0
Security	0	0	0
Piano delle manutenzioni straordinarie	0	0	0
Altri interventi	0	0	0
Piano qualità	0	0	0
Piano tutela ambientale	0	0	0
Cargo	0	0	0
Forniture	0	0	0
Totale	0	1.026	0

PIANO DEGLI INVESTIMENTI



PRINCIPALI INTERVENTI



Viabilità e Parcheggi

1 Mln di €





ANNUALITA' 2024

PAX 2024

106.086



Tipologie investimenti realizzati nel 2024





Apt. di Brescia Montichiari «Gabriele D'Annunzio»



Gestione: Totale;


Durata: 40 anni dal 02 Maggio 2008;

Decreto Interministeriale: n.133 del 02 Maggio 2008;

Convenzione: n.9 del 30 Aprile 2008

Investimenti annualità 2024			
Categoria interventi	Programmato [K€]	Realizzato [K€]	Importo piano degli investimenti approvato [K€]
Infrastrutture di volo	0	4	0
Terminal e PUA	0	0	0
Altri edifici	0	0	0
Reti e impianti	0	18	0
Sistemi di accesso viabilità e parcheggi	0	0	0
Security	0	1.299	0
Piano delle manutenzioni straordinarie	0	122	0
Altri interventi	0	45	0
Piano qualità	0	0	0
Piano tutela ambientale	0	287	0
Cargo	0	0	0
Forniture	0	192	0
Totale	0	1.876	0

Tipologie investimenti realizzati nel 2024



PIANO DEGLI INVESTIMENTI

PRINCIPALI INTERVENTI

Security

1,8 Mln di €


ANNUALITA' 2024

PAX 2024

8.661

CARGO 2024

23.184 ton.




Gli interventi più significativi, effettuati nel 2024, sono stati

Nuova Recinzione – Lato Nord

L'intervento ha riguardato l'adeguamento della recinzione del sedime aeroportuale. Il lato, oggetto del lavoro, è situato a Nord delle infrastrutture di volo, mentre il Sud è stato completato gli scorsi anni.

Nel 2024 sono stati realizzati lavori per un importo complessivo di circa **62 mila euro**, ripartiti come indicato nel grafico sottostante:



Apt. di Brindisi «Aeroporto del Salento»



Gestione: Totale;

Durata: 40 anni dal 12 Febbraio 2003;

Decreto Interministeriale: n.4269 del 06 Marzo 2003;

Convenzione: n.40 del 25/01/2002



Investimenti annualità 2024			
Categoria interventi	Programmato [K€]	Realizzato [K€]	Importo piano degli investimenti approvato [K€]
Infrastrutture di volo	5.206,60	6.156,6	11.526
Terminal e PUA	1.220,25	860,66	2.409,89
Altri edifici	3,21	9,70	3,21
Reti e impianti	0	0	3.975
Sistemi di accesso viabilità e parcheggi	395,69	0	16.379,8
Security	1.449,48	1.592,40	15.525,9
Piano delle manutenzioni straordinarie	1.427,42	695,78	3.512,42
Altri interventi	0	0	0
Piano qualità	0	0	0
Piano tutela ambientale	0	0	0
Cargo	0	0	0
Forniture	0	0	0
Totale	9.703	9.315	53.332

PIANO DEGLI INVESTIMENTI '24-'27

INVESTIMENTI TOTALI

53,3 mln di €

PRINCIPALI INTERVENTI



Infrastrutture di volo

9,3 Mln di €

ANNUALITA' 2024

PAX 2024

7.288.269



Apt. di Cagliari Elmas «Mario Mameli»



Gestione: Totale;

Durata: 40 anni dal 13 Aprile 2007;

Decreto Interministeriale: n.52 T del 13 Aprile 2007;

Convenzione: n.40 del 30 Novembre 2006



Investimenti annualità 2024			
Categoria interventi	Programmato [K€]	Realizzato [K€]	Importo piano degli investimenti approvato [K€]
Infrastrutture di volo	1.105	22,61	14.125
Terminal e PUA	500	263,05	13.380
Altri edifici	9.247	5.676,73	20.458
Reti e impianti	1.220	0	6.020
Sistemi di accesso viabilità e parcheggi	1.014	668,79	5.134
Security	1.969	426,46	1.969
Piano delle manutenzioni straordinarie	866	251,49	3.851
Altri interventi	810	1.831,61	2.955
Piano qualità	285	0	575
Piano tutela ambientale	0	30,64	0
Cargo	0	0	0
Forniture	2.398	3.199,45	9.150
Totale	19.414	12.371	77.617

PIANO DEGLI INVESTIMENTI '24-'27

INVESTIMENTI TOTALI

78 mln di €

PRINCIPALI INTERVENTI

Altri Edifici



12,4 Mln di €

ANNUALITA' 2024

PAX 2024

5.196.716

Tipologie investimenti realizzati nel 2024



Gli interventi più significativi, effettuati nel 2024, sono stati:


Nuova Torre di Controllo e Blocco Tecnico

La nuova torre di controllo dell'aeroporto di Cagliari-Elmas è un progetto avviato in fase di realizzazione (prima fase) per potenziare la gestione del traffico aereo. Questo comprendente una Torre di Controllo (TWR) alta 37 m., due blocchi tecnici e la sala operativa.

Realizzazione Parcheggio Intermodale

L'investimento ha sostenuto la realizzazione di un parcheggio intermodale per utenti con la realizzazione di stalli di sosta, marciapiedi e piste ciclabili finalizzati al raggiungimento della stazione est e della stazione ovest. Le ciclabili permetteranno il collegamento con aree sportive del comune di Elmas

La società di gestione ha anche realizzato diversi **interventi riconducibili ai principi di sostenibilità** per un totale di **81.000 euro**, così ripartiti:



■ Digitalizzazione



Apt. di Catania Fontanarossa «Vincenzo Bellini»



Gestione: Totale;

Durata: 40 anni dal 13 Settembre 2007;

Decreto Interministeriale: n.139 T del 13 Settembre 2007;

Convenzione: n.40 del 23 Maggio 2007



Investimenti annualità 2024			
Categoria interventi	Programmato [K€]	Realizzato [K€]	Importo piano degli investimenti approvato [K€]
Infrastrutture di volo	1.179,43	313,49	101.679,3
Terminal e PUA	4.830,92	2.086,67	72.541,08
Altri edifici	2.415,52	827,45	60.013,34
Reti e impianti	4.955	4.882,82	36.014,62
Sistemi di accesso viabilità e parcheggi	3.571,34	2.401,81	38.501,97
Security	5.055,56	2.196,05	17.574,57
Piano delle manutenzioni straordinarie	2.280,47	1.378,91	12.815,16
Altri interventi	487,55	223,71	14.776,66
Piano qualità	68	40,25	288,37
Piano tutela ambientale	474,66	347,65	7.774,92
Cargo	0	0	0
Forniture	3.177,71	2.507,85	8.140,97
Totale	28.496	17.207	370.121

PIANO DEGLI INVESTIMENTI '24-'27

INVESTIMENTI TOTALI

370 mln di €

PRINCIPALI INTERVENTI

Reti e Impianti


17 Mln di €

ANNUALITA' 2024


PAX 2024

12.336.998

Tipologie investimenti realizzati nel 2024



Programmato Vs Realizzato 2024



Gli interventi più significativi, effettuati nel 2024, sono stati:


Nuovo Impianto BHS – Standard 3

Il nuovo sistema BHS mira ad adeguarsi alle normative installando macchine radiogene standard 3, implementando un sorter cross belt per migliorare lo smistamento e collegandosi a un nuovo carosello nella terza baia. Con questo intervento l'impianto mira a raggiungere una capacità di 2400 bagagli/ora.

Miglioramento Area Security Partenze

L'intervento è stato finalizzato all'adeguamento degli apparati radiogeni allo standard C3. L'intervento inoltre aumenterà le aree a disposizione per i controlli di sicurezza a fronte del miglioramento del livello di servizio.

La società di gestione ha anche realizzato diversi **interventi riconducibili ai principi di sostenibilità** per un totale di **9,2 mln di euro**, così ripartiti:




Apt. di Comiso «Pio La Torre»



Gestione: Totale

La maggior parte degli investimenti effettuati per l'aeroporto di Comiso sono propedeutici alla definizione del piano di sviluppo dell'aeroporto, in particolare per quanto riguarda il rilancio dello scalo, lo sviluppo del traffico cargo e la riqualificazione dell'infrastruttura.



Investimenti annualità 2024			
Categoria interventi	Programmato [K€]	Realizzato [K€]	Importo piano degli investimenti approvato [K€]
Infrastrutture di volo	0	0	0
Terminal e PUA	0	0	0
Altri edifici	0	0	0
Reti e impianti	0	0	0
Sistemi di accesso viabilità e parcheggi	0	0	0
Security	0	0	0
Piano delle manutenzioni straordinarie	0	14	0
Altri interventi	0	739	0
Piano qualità	0	0	0
Piano tutela ambientale	0	0	0
Cargo	0	0	0
Forniture	0	0	0
Totale	0	753	0

PIANO DEGLI INVESTIMENTI



PRINCIPALI INTERVENTI



Altri

Interventi

753.000 €





ANNUALITA' 2024

PAX 2024

262.895



Tipologie investimenti realizzati nel 2024



Apt. di Crotone Sant'Anna «Pitagora»



Sistema Aeroportuale calabrese

Gestione: Totale;

Durata: 30 anni dalla data di acquisizione dell'efficacia del D.l. n.7 del 26 Febbraio 2019 (registrato alla corte dei conti in data 16 Aprile 2019)

Decreto Interministeriale: n.7 del 26 Febbraio 2019

Convenzione: n.88641 del 04 Settembre 2017



Investimenti annualità 2024			
Categoria interventi	Programmato [K€]	Realizzato [K€]	Importo piano degli investimenti approvato [K€]
Infrastrutture di volo	0	6	0
Terminal e PUA	0	0	0
Altri edifici	0	47	0
Reti e impianti	0	14	0
Sistemi di accesso viabilità e parcheggi	0	75	0
Security	0	0	0
Piano delle manutenzioni straordinarie	0	64	0
Altri interventi	0	55	0
Piano qualità	0	0	0
Piano tutela ambientale	0	0	0
Cargo	0	0	0
Forniture	0	26	0
Totale	0	286	0

PIANO DEGLI INVESTIMENTI



PRINCIPALI INTERVENTI



Viabilità e

Parcheggi

286.000 €





ANNUALITA' 2024

PAX 2024

276.767



Tipologie investimenti realizzati nel 2024



Apt. di Cuneo Levaldigi



Gestione: Totale;

Durata: 20 anni dal 21 Febbraio 2014

Decreto Interministeriale: n.56 del 21 Febbraio 2014


Convenzione: n.3 del 14 Aprile 2010 e atto aggiuntivo del 21 Febbraio 2014



Investimenti annualità 2024*			
Categoria interventi	Programmato [K€]	Realizzato [K€]	Importo piano degli investimenti approvato [K€]
Infrastrutture di volo	0	76,35	1.950
Terminal e PUA	0	84,17	300
Altri edifici	0	114,35	3.600
Reti e impianti	0	1,5	115
Sistemi di accesso viabilità e parcheggi	0	0,81	600
Security	0	4,44	0
Piano delle manutenzioni straordinarie	100	208,51	450
Altri interventi	30	28,44	0
Piano qualità	10	9,03	40
Piano tutela ambientale	46,192	46,94	518,81
Cargo	0	0	0
Forniture	20	5,64	100
Totale	206	580	7.674

* Il 2024 è considerato Anno Ponte

Tipologie investimenti realizzati nel 2024



PIANO DEGLI INVESTIMENTI '25-'28

INVESTIMENTI TOTALI

7,6 mln di €

PRINCIPALI INTERVENTI

Piano Manutenzioni Straordinarie


580.000 €

ANNUALITA' 2024

PAX 2024

105.100

Programmato Vs Realizzato



Apt. di Firenze Peretola «Amerigo Vespucci»



Gestione: Totale;

Durata: 40 anni dal 11 Febbraio 2003

Decreto Interministeriale: n.4592 del 11 Marzo 2003

Convenzione: n.28 del 14 Dicembre 2001



Cancello n° 11
VARCO DI
ACCESSO
D'EMERGENZA

Investimenti annualità 2024			
Categoria interventi	Programmato [K€]	Realizzato [K€]	Importo piano degli investimenti approvato [K€]
Infrastrutture di volo	0	1.693,019	0
Terminal e PUA	0	6.628,03	0
Altri edifici	0	0	0
Reti e impianti	0	59,76	0
Sistemi di accesso viabilità e parcheggi	0	738,29	0
Security	0	17,06	0
Piano delle manutenzioni straordinarie	0	928,40	0
Altri interventi	0	2.167,31	0
Piano qualità	0	0	0
Piano tutela ambientale	0	81,03	0
Cargo	0	0	0
Forniture	0	1.912,76	0
Totale	0	14.226	0

PIANO DEGLI INVESTIMENTI



PRINCIPALI INTERVENTI



Terminal e Pua

14,2 Mln di €




ANNUALITA' 2024

PAX 2024

3.505.731



Tipologie investimenti realizzati nel 2024



Apt. di Foggia «Gino Lisa»



Gestione: Totale;

Durata: 40 anni dal 06 Marzo 2003;

Decreto Interministeriale: n.2470 del 06 marzo 2003;

Convenzione: n.40 del 25 Gennaio 2002



Investimenti annualità 2024			
Categoria interventi	Programmato [K€]	Realizzato [K€]	Importo piano degli investimenti approvato [K€]
Infrastrutture di volo	1.171,15	36,79	8.624,3
Terminal e PUA	583,98	370,08	3.655
Altri edifici	2.200	117,28	11.150
Reti e impianti	0	0	20.539
Sistemi di accesso viabilità e parcheggi	0	0	0
Security	0	195,11	1.000
Piano delle manutenzioni straordinarie	275	0	2.900
Altri interventi	175,67	36,20	175,66
Piano qualità	0	0	0
Piano tutela ambientale	0	0	0
Cargo	0	0	0
Forniture	0	0	0
Totale	4.406	755	48.044

PIANO DEGLI INVESTIMENTI '24-'27

INVESTIMENTI TOTALI

48 mln di €

PRINCIPALI INTERVENTI

Terminal e Pua



775.000 €

ANNUALITA' 2024

PAX 2024

62.446

Tipologie investimenti realizzati nel 2024





Apt. di Forlì «Luigi Ridolfi»



Gestione: Totale;

Durata: 30 anni dal 13 Settembre 2022

Decreto Interministeriale: n.271 del 13 Settembre 2022

Convenzione: n.0124056 del 12 Novembre 2018



Investimenti annualità 2024

Categoria interventi	Programmato [K€]	Realizzato [K€]	Importo piano degli investimenti approvato [K€]
Infrastrutture di volo	0	25	0
Terminal e PUA	0	0	0
Altri edifici	0	10	0
Reti e impianti	0	155	0
Sistemi di accesso viabilità e parcheggi	0	15	0
Security	0	78	0
Piano delle manutenzioni straordinarie	0	0	0
Altri interventi	0	0	0
Piano qualità	0	0	0
Piano tutela ambientale	0	0	0
Cargo	0	0	0
Forniture	0	364	0
Totale	0	747	0

PIANO DEGLI INVESTIMENTI



PRINCIPALI INTERVENTI



Forniture

747.000 €




ANNUALITA' 2024

PAX 2024


599.603



Tipologie investimenti realizzati nel 2024



Realizzato 2024



Gli interventi più significativi, effettuati nel 2024, sono stati:

Entry/Exit System

L'intervento ha permesso la realizzazione di un nuovo sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System - EES). Quest'ultimo permetterà di registrare elettronicamente l'ingresso e l'uscita dei cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne dell'area Schengen.



Apt. di Genova Sestri «Cristoforo Colombo»



GENOVA CITY AIRPORT

Gestione: Totale;

Durata: Fino al 31/12/2027;

Legge Speciale: n.26 del 13 Febbraio 1987;

Convenzione: n.22 del 30/04/2009



Investimenti annualità 2024			
Categoria interventi	Programmato [K€]	Realizzato [K€]	Importo piano degli investimenti approvato [K€]
Infrastrutture di volo	200		800
Terminal e PUA	11.080	10.331,59	17.550
Altri edifici	200	0	400
Reti e impianti	1.500	0	1.900
Sistemi di accesso viabilità e parcheggi	0	0	69.100
Security	1.200	102,26	1.700
Piano delle manutenzioni straordinarie	200	293,71	400
Altri interventi	50	53,245	350
Piano qualità	0	0	0
Piano tutela ambientale	100	0	2.100
Cargo	0	0	0
Forniture	400	346,97	600
Totale	14.930	11.128	23.825

PIANO DEGLI INVESTIMENTI '24-'27

INVESTIMENTI TOTALI

23,8 Mln di €

PRINCIPALI INTERVENTI



Terminal e Pua

11,1 Mln di €

ANNUALITA' 2024

PAX 2024

1.344.814



Apt. di Lamezia Terme «Sant'Eufemia»



Sistema Aeroportuale calabrese

Gestione: Totale;

Durata: 40 Anni dal 10/07/2008;

Legge Speciale: n.69 del 10/07/2008;


Convenzione: n.45 del 11/09/2007



Investimenti annualità 2024*			
Categoria interventi	Programmato [K€]	Realizzato [K€]	Importo piano degli investimenti approvato [€]
Infrastrutture di volo	11,294	19,74	1.728,70
Terminal e PUA	5.408,53	7.318,38	89.350,99
Altri edifici	53,52	59,15	22.219,63
Reti e impianti	61,73	81,00	4.195,12
Sistemi di accesso viabilità e parcheggi	62,23	223,78	13.941,78
Security	324,08	324,33	213,91
Piano delle manutenzioni straordinarie	1.111,14	1.276,98	3.200
Altri interventi	0,22	3,22	7.150
Piano qualità	0	0	0
Piano tutela ambientale	0	0	15.000
Cargo	0	0	0
Forniture	633,31	746,69	2.400
Totale	7.666	10.053	159.400

* Il 2024 è considerato Anno Ponte

Tipologie investimenti realizzati nel 2024




PIANO DEGLI INVESTIMENTI '25-'28

INVESTIMENTI TOTALI
159,4
 mln di €

PRINCIPALI INTERVENTI
Terminal e Pua

10 Mln di €
ANNUALITA' 2024

PAX 2024
2.735.648





Apt. di Lampedusa



Gestione: Totale;

Durata: 20 Anni dalla data di acquisizione dell'efficacia del Decreto Commissario ad acta PCM del 01/10/2018

Convenzione: n.1521 del 11 Febbraio 2015

N.B: Non sono presenti ulteriori informazioni poiché la Società di Gestione non ha comunicato i dati richiesti da Enac



Apt. di Milano Linate «Enrico Forlanini»



Milan
Airports

Gestione: Totale;

Durata: 40 anni fino al 04 Maggio 2041;

Legge Speciale: n.449 del 22 Agosto 1985;



Convenzione: n.8323 del 04 Settembre 2001



Investimenti annualità 2024			
Categoria interventi	Programmato [K€]	Realizzato [K€]	Importo piano degli investimenti approvato [€]
Infrastrutture di volo	4.600	4.141,39	5.600
Terminal e PUA	2.026,02	3.145,57	15.386,03
Altri edifici	0	0	4.187
Reti e impianti	0	0,37	4.440
Sistemi di accesso viabilità e parcheggi	2.700	373,77	5.100
Security	0	252,09	0
Piano delle manutenzioni straordinarie	8.237	8.678,42	38.477
Altri interventi	3.050	287,30	18.600
Piano qualità	800	378,04	2.210
Piano tutela ambientale	6.046	4.297,44	8.169,72
Cargo	0	0	
Forniture	5.155,4	6.132,56	17.698,4
Totale	32.614	27.566	119.868



Tipologie investimenti realizzati nel 2024



Gli interventi più significativi, effettuati nel 2024, sono stati:


Realizzazione Impianto Fotovoltaico

Il progetto ha previsto la realizzazione di un impianto fotovoltaico riconducibile agli interventi legati alla sostenibilità ambientale. L'opera punta a compensare parte del fabbisogno energetico dello scalo con l'energia prodotta convogliata nella rete elettrica tramite cabine di conversione e trasformazione.

Completamento Riqualfica Terminal

Il restyling al Piano n.1 dell'Aerostazione punta a migliorare l'esperienza dei passeggeri. L'intervento comprende il rifacimento degli interni e il rinnovo degli impianti tecnologici, con soluzioni architettoniche e cromatiche coerenti con il concept "Ambience".

La società di gestione ha anche realizzato diversi **interventi riconducibili ai principi di sostenibilità** per un totale di circa **12,5 mln. di euro**, così ripartiti:



Apt. di Milano Malpensa



Milan
Airports

Gestione: Totale;

Durata: 40 anni fino al 04 Maggio 2041;



Legge Speciale: n.449 del 22 Agosto 1985;

Convenzione: n.8323 del 04 Settembre 2001



Investimenti annualità 2024			
Categoria interventi	Programmato [K€]	Realizzato [K€]	Importo piano degli investimenti approvato [€]
Infrastrutture di volo	353	433,54	59.362
Terminal e PUA	17.230	1.8406,78	142.126,3
Altri edifici	1.000	1,16	5.080
Reti e impianti	2.068	538,71	22.954,5
Sistemi di accesso viabilità e parcheggi	7.950	4.864,00	19.206,35
Security	2.600	1.935,97	2.600
Piano delle manutenzioni straordinarie	22.479,2	21.692,54	96.756,95
Altri interventi	2.370	3.032,83	6.370
Piano qualità	0	292,86	1.100
Piano tutela ambientale	6.600	5.411,56	20.350
Cargo	17.500	17.112,65	35.920
Forniture	11.434,97	6.068,12	48.683,63
Totale	91.585	79.791	460.510

Tipologie investimenti realizzati nel 2024



Gli interventi più significativi, effettuati nel 2024, sono stati:


Parcheggio Sicuro – Area Cargo

Nella Cargo di Malpensa sarà realizzata un'area di sosta per camion, che prevede n.154 stalli su 32.000 m², servizi dedicati e controllo accessi. La struttura, conforme agli standard europei di sicurezza, occuperà complessivamente 63.037 m².

Piano Efficientamento Energetico Terminal

Il progetto mira a sostenere lo sviluppo sostenibile degli aeroporti, puntando a decarbonizzazione e riduzione delle emissioni entro il 2030. In particolare, prevede l'efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione dell'Aerostazione Passeggeri di Malpensa.

La società di gestione ha anche realizzato diversi **interventi riconducibili ai principi di sostenibilità** per un totale di circa **19,6 mln di euro**, così ripartiti:



Apt. di Napoli Capodichino «Ugo Niutta»

NAPOLI
SALERNO
AIRPORTS
GESAC

Gestione: Totale;


Durata: 40 anni dal 12 Febbraio 2003;

Decreto Interministeriale: n.4591 del 11 Marzo 2003;

Convenzione: n.50 del 09 Dicembre 2002



Investimenti annualità 2024			
Categoria interventi	Programmato [K€]	Realizzato [K€]	Importo piano degli investimenti approvato [K€]
Infrastrutture di volo	1.685	1.878,18	19.666,54
Terminal e PUA	11.470	5.235,65	24.660,25
Altri edifici	0	0	3.350,89
Reti e impianti	100	10,56	7.692,92
Sistemi di accesso viabilità e parcheggi	0	0	0
Security	0	0	0
Piano delle manutenzioni straordinarie	5.192	2.881,06	15.191,16
Altri interventi	100	108,24	100
Piano qualità	0	0	0
Piano tutela ambientale	5.100	1.174,58	9.503,59
Cargo	0	42,98	0
Forniture	5.273	4.618,10	12.902,51
Totale	28.920	15.949	93.068



PIANO DEGLI INVESTIMENTI '23-'26

INVESTIMENTI TOTALI

93 mln di €

PRINCIPALI INTERVENTI


Terminal e Pua

16 Mln di €

ANNUALITA' 2024

PAX 2024

12.640.475



Gli interventi più significativi, effettuati nel 2024, sono stati:


Nuovi Gate di imbarco – Area ex HBS

L'opera ha riguardato la riconversione dell'area denominata HBS, precedentemente occupata dall'impianto di smistamento bagagli, in area imbarchi, ampliando la stessa per oltre 2.000 m².

Realizzazione Impianto Fotovoltaico

L'intervento ha previsto la realizzazione di impianti fotovoltaici, per un totale di circa 2,5 MW di potenza installata, tali da permettere al sistema aeroportuale di sfruttare l'energia solare per l'autoproduzione di circa 3.500 MWh annui ed evitare l'emissione di oltre 60.000 ton. di CO₂; inserire

La società di gestione ha anche realizzato diversi **interventi riconducibili ai principi di sostenibilità** per un totale di circa **4.000 euro**, così ripartiti:





Apt. di Olbia «Costa Smeralda»



Aeroporto
Olbia Costa Smeralda
GEASAR

Gestione: Totale;

Durata: 40 anni dal 23 Dicembre 2004;

Decreto Interministeriale: n.8 del 15 Marzo 2006;

Convenzione: n.113 del 27 Ottobre 2004



Investimenti annualità 2024			
Categoria interventi	Programmato [K€]	Realizzato [K€]	Importo piano degli investimenti approvato [€]
Infrastrutture di volo	1.340	647,48	14.940
Terminal e PUA	3.880	1.539,86	20.825
Altri edifici	100	4,88	100
Reti e impianti	2.251,96	540,44	3.689,96
Sistemi di accesso viabilità e parcheggi	120	5,46	1.180
Security	509	12	3.429
Piano delle manutenzioni straordinarie	1.512	1.320,58	2.832
Altri interventi	150	36,45	150
Piano qualità	0	0	0
Piano tutela ambientale	2.034,59	1.616,47	3.604,59
Cargo	100	144,43	350
Forniture	10.921,39	10.906,87	15.132,19
Totale	22.919	16.775	66.233

PIANO DEGLI INVESTIMENTI '24-'27

INVESTIMENTI TOTALI

66 mln di €

PRINCIPALI INTERVENTI

Forniture



16,7 Mln di €

ANNUALITA' 2024

PAX 2024

3.882.363

Tipologie investimenti realizzati nel 2024



Gli interventi più significativi, effettuati nel 2024, sono stati:


Progetto Impianto di ricarica autovetture e mezzi airside

L'intervento ha previsto la realizzazione di un'infrastruttura di rete per l'installazione di colonnine di ricarica elettrica a servizio dei mezzi airside. Si è reso necessario per raggiungere l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO₂.

Realizzazione Impianto Fotovoltaico – Lunga Sosta

L'impianto fotovoltaico all'Aeroporto di Olbia è stato installato sulle pensiline dei parcheggi lunga sosta con l'obiettivo di soddisfare fino al 25% del fabbisogno energetico dell'aerostazione, migliorando l'efficienza e la sostenibilità dell'infrastruttura.

La società di gestione ha anche realizzato diversi **interventi riconducibili ai principi di sostenibilità** per un totale di circa **14 mln di euro**, così ripartiti:



Apt. di Palermo Punta Raisi «Falcone Borsellino»



Gestione: Totale;

Durata: 40 anni dal 20 Agosto 2007;

Decreto Interministeriale: n.119 T del 16 Aprile 2013;

Convenzione: n.47 del 17 Novembre 2006



Investimenti annualità 2024			
Categoria interventi	Programmato [K€]	Realizzato [K€]	Importo piano degli investimenti approvato [€]
Infrastrutture di volo	0	4	6.929
Terminal e PUA	6.634	10.311	32.039
Altri edifici	0	0	0
Reti e impianti	0	0	0
Sistemi di accesso viabilità e parcheggi	0	22	3.400
Security	7.226	10.160	7.226
Piano delle manutenzioni straordinarie	3.250	2.843	11.100
Altri interventi	240	366	1.490
Piano qualità	0	0	0
Piano tutela ambientale	1.250	1.023	3.000
Cargo	0	690	0
Forniture	800	1.007	3.200
Totale	19.400	26.424,9	68.384,3

PIANO DEGLI INVESTIMENTI '24-'27

INVESTIMENTI TOTALI

68,3 mln di €

PRINCIPALI INTERVENTI

Terminal e Pua



26,4 Mln di €

ANNUALITA' 2024

PAX 2024

8.944.130

Tipologie investimenti realizzati nel 2024




L'intervento più significativo effettuato nel 2024:

 Adeguamento impianto BHS partenze per implementazione macchine controllo da stiva Standard 3

L'intervento ha permesso l'adeguamento e il potenziamento dell'impianto bagagli esistente con l'inserimento di apparati di controllo radiogeno Standard 3, ai fini del soddisfacimento dei livelli di crescita di traffico registrati negli ultimi anni e di previsione futura. I lavori sono terminati nel 2024.

La società di gestione ha realizzato diversi **interventi riconducibili ai principi di sostenibilità per un totale di circa 10 mln di euro**, così ripartiti:





Apt. di Parma «Giuseppe Verdi»



Gestione: Totale;

Durata: 20 anni dal 20 Gennaio 2014;

Decreto Interministeriale: n.12 del 20 Gennaio 2014;

Convenzione: n. 73 del 25/11/2009 e Atto Aggiuntivo del 07
Gennaio 2014

N.B: Non sono presenti ulteriori informazioni poiché la Società di Gestione non ha comunicato i dati richiesti da Enac



Apt. di Perugia Sant'Egidio «San Francesco D'Assisi»



Gestione: Totale;

Durata: 20 anni dal 13 Maggio 2014;

Decreto Interministeriale: n.201 del 13 Maggio 2014;


Convenzione: n.64 del 22 Dicembre 2009 e Atto Aggiuntivo del
07 Aprile 2014



Investimenti annualità 2024*			
Categoria interventi	Programmato [K€]	Realizzato [K€]	Importo piano degli investimenti approvato [€]
Infrastrutture di volo	0	0	3.010
Terminal e PUA	195	206	2.180
Altri edifici	320	331	1.355
Reti e impianti	0	0	0
Sistemi di accesso viabilità e parcheggi	0	0	410
Security	0	0	0
Piano delle manutenzioni straordinarie	0	0	0
Altri interventi	0	0	0
Piano qualità	0	0	0
Piano tutela ambientale	734	729	480
Cargo	0	0	0
Forniture	136	138	645
Totale	1.384	1.404	8.080

* Il 2024 è considerato Anno Ponte

Tipologie investimenti realizzati nel 2024



PIANO DEGLI INVESTIMENTI '25-'28

INVESTIMENTI TOTALI

8,1 mln di €

PRINCIPALI INTERVENTI


Piano Tutela Ambientale

1,4 Mln di €

ANNUALITA' 2024

PAX 2024

539.639



Apt. Internazionale D'Abruzzo



Gestione: Totale;

Durata: 30 anni dal 13 Febbraio 2008;

Decreto Interministeriale: n.50 del 13 Febbraio 2008;

Convenzione: n.33 del 14 Giugno 2007



Investimenti annualità 2024			
Categoria interventi	Programmato [K€]	Realizzato [K€]	Importo piano degli investimenti approvato [€]
Infrastrutture di volo	0	1.114	0
Terminal e PUA	0	0	0
Altri edifici	0	0	0
Reti e impianti	0	0	0
Sistemi di accesso viabilità e parcheggi	0	0	0
Security	0	0	0
Piano delle manutenzioni straordinarie	0	740	0
Altri interventi	0	0	0
Piano qualità	0	4	0
Piano tutela ambientale	0	0	0
Cargo	0	0	0
Forniture	0	14	0
Totale	0	1.874	0

PIANO DEGLI INVESTIMENTI



PRINCIPALI INTERVENTI



Infrastrutture di volo

1,1 Mln di €





ANNUALITA' 2024

PAX 2024

791.811



Tipologie investimenti realizzati nel 2024



Gli interventi più significativi, effettuati nel 2024, sono stati:


Lavori Prolungamento Pista di volo

La prima fase dei lavori di prolungamento della pista è iniziata a settembre 2024, dopo la bonifica bellica. L'attuale pista di 2.419 metri sarà prolungata per permettere l'arrivo di aeromobili più grandi e favorire lo sviluppo dello scalo.

Inverter per Impianto Fotovoltaico

È stato installato un inverter per mettere in funzione l'impianto fotovoltaico collocato sulla copertura a shed dell'atrio dell'aerostazione. L'impianto è composto da 74 moduli da 265 Wp, organizzati in 8 stringhe, per una potenza totale di 19,61 kWp e una produzione annua stimata di circa 21.700 kWh.

La società di gestione ha anche realizzato diversi **interventi, per un totale di 29.000 euro, riconducibili ai principi di sostenibilità, così ripartiti:**



Apt. di Pisa-San Giusto «Galileo Galilei»



Gestione: Totale;

Durata: 40 anni dal 07 Dicembre 2006;

Decreto Interministeriale: n.102 del 07 Dicembre 2006;


Convenzione: n.40 del 20 Ottobre 2006



Investimenti annualità 2024*			
Categoria interventi	Programmato [K€]	Realizzato [K€]	Importo piano degli investimenti approvato [K€]
Infrastrutture di volo	265	265	20.160
Terminal e PUA	2.948	2.948	7.4657
Altri edifici	0	0	0
Reti e impianti	21	21	1.922
Sistemi di accesso viabilità e parcheggi	0	0	0
Security	20	20	460
Piano delle manutenzioni straordinarie	2.225	2.225	14.131
Altri interventi	57	57	6
Piano qualità	0	0	22
Piano tutela ambientale	0	0	786
Cargo	0	0	0
Forniture	885	885	7.350
Totale	6.421	6.421	119.495

* Il 2024 è considerato Anno Ponte

Tipologie investimenti realizzati nel 2024




PIANO DEGLI INVESTIMENTI '25-'28

INVESTIMENTI TOTALI
119,5
 mln di €

PRINCIPALI INTERVENTI
Terminal e Pua

6,4 Mln di €
ANNUALITA' 2024

PAX 2024
5.516.834



Apt. di Reggio Calabria «Tito Minniti»



Sistema Aeroportuale calabrese

Gestione: Totale;

Durata: 30 anni dalla data di acquisizione dell'efficacia del Decreto interministeriale n. 538 del 12 dicembre 2018

Decreto Ministeriale: n. 538 del 12 dicembre 2018

Convenzione: n. 69717 del 07 Luglio 2017



Investimenti annualità 2024			
Categoria interventi	Programmato [K€]	Realizzato [K€]	Importo piano degli investimenti approvato [K€]
Infrastrutture di volo	1.849,09	1.849,09	5.557,06
Terminal e PUA	578,70	575,41	5.2657,79
Altri edifici	192,75	192,75	3.782,73
Reti e impianti	1.689,89	1.689,89	3.146,34
Sistemi di accesso viabilità e parcheggi	439,59	439,59	8.273,24
Security	0	0	0
Piano delle manutenzioni straordinarie	161,35	258,65	1.659,42
Altri interventi	46,55	43,73	5.225,14
Piano qualità	0	0	0
Piano tutela ambientale	0	0	250
Cargo	0	0	0
Forniture	127,61	200,01	370
Totale	5.086	5.249	80.922

PIANO DEGLI INVESTIMENTI '25-'28


INVESTIMENTI TOTALI
80,9
Mln di €


PRINCIPALI INTERVENTI


Infrastrutture di volo

5,2 Mln di €


ANNUALITA' 2024

PAX 2024
632.019


Tipologie investimenti realizzati nel 2024



Programmato Vs Realizzato 2024



Gli interventi più significativi, effettuati nel 2024, sono stati:


Canale di scolo – Testata 29

L'intervento ha previsto la sistemazione della parte terminale di scolo, posto a monte della testata 29 in prossimità della recinzione perimetrale.

Realizzazione Percorsi «Seamless»

Installazione di dispositivi per percorsi passeggeri “seamless”, tra cui chioschi di registrazione, e-gates per passaporti, sicurezza e pre-imbarco, e postazioni automatizzate per il controllo di passeggeri e bagagli a mano.

La società di gestione ha anche realizzato **interventi riconducibili ai principi di sostenibilità**, per una spesa complessiva di **100 mila euro**, così ripartiti:



■ Digitalizzazione



Apt. di Rimini Miramare «Federico Fellini»



Gestione: Totale;

Durata: 30 anni dal 28 Novembre 2017;

Decreto Interministeriale: n. 549 del 28 Novembre 2017;

Convenzione: n. 31402 del 23 Marzo 2015 e Atto aggiuntivo del
7 Giugno 2017



Investimenti annualità 2024			
Categoria interventi	Programmato [K€]	Realizzato [K€]	Importo piano degli investimenti approvato [K€]
Infrastrutture di volo	53	57	2.612
Terminal e PUA	102	99	1.531
Altri edifici	0	0	830
Reti e impianti	258	249	1.677
Sistemi di accesso viabilità e parcheggi	61	61	92
Security	13,32	13,32	13,32
Piano delle manutenzioni straordinarie	0	0	584
Altri interventi	36	36	1.014
Piano qualità	0	0	0
Piano tutela ambientale	500	500	1.038
Cargo	0	0	0
Forniture	418	230	768
Totale	1.441	1.246	10.160

PIANO DEGLI INVESTIMENTI '24-'27

INVESTIMENTI TOTALI

10 Mln di €

PRINCIPALI INTERVENTI

Piano Tutela Ambientale


1,2 Mln di €

ANNUALITA' 2024


PAX 2024

324.688

Tipologie investimenti realizzati nel 2024



Programmato Vs Realizzato



Gli interventi più significativi, effettuati nel 2024, sono stati:


Pre-Security Gates

Modifica degli spazi architettonici e degli elementi non strutturali dedicati all'accodamento posto prima dei controlli di sicurezza aeroportuali e inserimento, ad inizio dello stesso, di porte automatiche con lettori di carte di imbarco seguiti da nuovi metal detector a passaggio.

Impianto Fotovoltaico

L'intervento è stato realizzato nell'ottica della riqualifica e del risparmio energetico, tramite l'installazione di un impianto da 1MW. Questo servirà sia le aree del terminal che le infrastrutture di volo airside.

La società di gestione ha anche realizzato diversi **interventi riconducibili ai principi di sostenibilità**, per un importo complessivo di **181 mila euro**, così ripartiti:



■ Digitalizzazione



Apt. di Roma Ciampino «Giovan Battista Pastine»



Gestione: Totale;

Durata: 40 anni fino al 30 giugno 2044;

Legge Speciale: L.n. 775/73; L.n. 985/77; L.n. 359/92;

Convenzione: Atto Aggiuntivo alla Convenzione [del 27 dicembre 2012] per la gestione del sistema aeroportuale della Capitale e Contratto di programma. ai sensi dell'art. 17. comma 34 bis. del decreto legge 1 luglio 2009. n. 78. convertito con modificazioni. in legge 3 agosto 2009. n. 102. comprensivo dei principi e criteri per il suo aggiornamento periodico – DPCM del 21 dicembre 2012



Investimenti annualità 2024			
Categoria interventi	Programmato [K€]	Realizzato [K€]	Importo piano degli investimenti approvato [€]
Infrastrutture di volo	19,054	48,89	251,49
Terminal e PUA	785,53	486,11	15.636,35
Altri edifici	4.717,60	5.763,32	27.215,57
Reti e impianti	4.535,08	4.961,36	4.535,08
Sistemi di accesso viabilità e parcheggi		27,93	0
Security	48,47		1.863,45
Piano delle manutenzioni straordinarie	5.160,28	3.629,63	26.019,65
Altri interventi	9,64	188,94	265,76
Piano qualità			
Piano tutela ambientale	2.004,06	1.799,45	15.986,95
Cargo			
Forniture	1.267,16	1.475,38	3.121,01
Totale	18.599	18.407	94.895

PIANO DEGLI
INVESTIMENTI
'24-'28



INVESTIMENTI TOTALI

94,8

Mln di €



PRINCIPALI INTERVENTI



Altri Edifici

18,5

Mln di €




ANNUALITA' 2024

PAX 2024


3.858.616



Tipologie investimenti realizzati nel 2024



Programmato Vs Realizzato 2024



Apt. di Roma Fiumicino



Gestione: Totale;

Durata: 40 anni fino al 30 giugno 2044;

Legge Speciale: del 25 ottobre 2012; per la gestione del sistema aeroportuale della Capitale e Contratto diprogramma. ai sensi dell'art. 17. comma 34 bis. del decreto legge 1 luglio 2009. n. 78. convertito con modificazioni. in legge 3 agosto 2009. n. 102. comprensivo dei principi e criteri per il suo aggiornamento periodico;

Convenzione: Atto Aggiuntivo alla Convenzione [del 27 dicembre 2012] per la gestione del sistema aeroportuale della Capitale e Contratto di programma. ai sensi dell'art. 17. comma 34 bis. del decreto legge 1 luglio 2009. n. 78. convertito con modificazioni. in legge 3 agosto 2009. n. 102. comprensivo dei principi e criteri per il suo aggiornamento periodico – DPCM del 21 dicembre 2012

Investimenti annualità 2024			
Categoria interventi	Programmato [K€]	Realizzato [K€]	Importo piano degli investimenti approvato [€]
Infrastrutture di volo	23.162,63	22.435,36	133.516,1
Terminal e PUA	101.383,6	104.886,3	635.562,1
Altri edifici	32.204,45	18.555,7	194.309,5
Reti e impianti	9.629,27	8.426,47	80.165,68
Sistemi di accesso viabilità e parcheggi	3.660,79	2.618,32	180.967,1
Security	2.465,41	2.559,49	15.359,05
Piano delle manutenzioni straordinarie	52.344,99	49.407,29	239.083,5
Altri interventi	58.22,477	5.671,93	17.724,7
Piano qualità			
Piano tutela ambientale	42.144,23	47.444,55	149.510,3
Cargo	176,12	199,78	34.693,49
Forniture	36.782,77	37.390,11	168.178,8
Totale	309.777	299.595	1.849.070,19

PIANO DEGLI INVESTIMENTI '24-'28


INVESTIMENTI TOTALI
1,85
mld di €


PRINCIPALI INTERVENTI

Terminal e Pua

299,5 Mln di €

ANNUALITA' 2024

PAX 2024


48.684.001





271.225 ton.

CARGO 2024

Tipologie investimenti realizzati nel 2024



Programmato Vs Realizzato 2024



Gli interventi più significativi, effettuati nel 2024, sono stati:


 Realizzazione Hall Check-in T3

L'intervento segna l'ultima fase della ristrutturazione del T3, avviata nel 2021, con nuovi nastri di riconsegna e banchi check-in (ultimi 4 nastri di riconsegna e 54 banchi check-in). Il progetto mira ad aggiornare sicurezza e impianti, migliorando la risposta sismica e antincendio

 Nuova Solar Farm

E' stata inaugurata nel 2024 la grande Solar Farm, il più grande impianto fotovoltaico in un apt. europeo, con 55.000 pannelli capaci di produrre 30 milioni di kWh l'anno. Quest'ultimo ridurrà di oltre 11.000 tonnellate di CO₂, avvicinando l'aeroporto all'obiettivo Net Zero Carbon entro il 2030.

La società di gestione ha anche realizzato diversi **interventi, per un totale di 68 mln di euro, riconducibili ai principi di sostenibilità**, così ripartiti:



Apt. di Salerno «Costa d'Amalfi e del Cilento»

NAPOLI
SALERNO
AIRPORTS
GESAC

Gestione: Totale;

Durata: 20 anni fino al 12 febbraio 2043;


Decreto Interministeriale: n. 239 del 14 Giugno 2019;

Convenzione: n. 1 del 22 Febbraio 2013 e Atto aggiuntivo del
13 maggio 2019



enac

Investimenti annualità 2024			
Categoria interventi	Programmato [K€]	Realizzato [K€]	Importo piano degli investimenti approvato [€]
Infrastrutture di volo	15.292	15.686,05	4.1834
Terminal e PUA	9.624	9.777,46	52.363
Altri edifici	1.914	1.915,39	7.691
Reti e impianti	0	0	0
Sistemi di accesso viabilità e parcheggi	450	615,72	9.050
Security	0	0	0
Piano delle manutenzioni straordinarie	770	0	4.382
Altri interventi	0	0	0
Piano qualità	0	0	0
Piano tutela ambientale	0	0	670
Cargo	0	0	0
Forniture	0	0	600
Totale	28.050	27.995	116.590



PIANO DEGLI INVESTIMENTI '23-'26

INVESTIMENTI TOTALI

116,5 mln di €

PRINCIPALI INTERVENTI

Infrastrutture di volo

28 Mln di €


ANNUALITA' 2024

PAX 2024

17.348.681

22.969 ton.

CARGO 2024



L'intervento più significativo effettuato nel 2024:

Realizzazione della Pista di volo

Al fine di rendere compatibile l'assetto airside dell'aeroporto di Salerno con le operazioni commerciali di velivoli di categoria C e superiore, si sono resi necessari vari interventi tra i quali il principale ha interessato l'adeguamento della lunghezza e delle caratteristiche della pista di volo.



Apt. di Taranto-Grottaglie «Marcello Arlotta»



Gestione: Totale;

Durata: 40 anni dal 12 Febbraio 2003;

Decreto Interministeriale: n. 4269 del 6 Marzo 2003;

Convenzione: n. 40 del 25 Gennaio 2002



Investimenti annualità 2024			
Categoria interventi	Programmato [K€]	Realizzato [K€]	Importo piano degli investimenti approvato [€]
Infrastrutture di volo	418,47	147,22	3558,47
Terminal e PUA	2.723,97	1.979,08	9.475
Altri edifici	1.471,14	404,39	8.259
Reti e impianti	288,55	189,20	773,34
Sistemi di accesso viabilità e parcheggi	0	0	0
Security	50	0	100
Piano delle manutenzioni straordinarie	1.326,31	432,30	5.451,3
Altri interventi	803,30	393,74	15.879,3
Piano qualità	0	0	0
Piano tutela ambientale	50	0	4650
Cargo	514,37	0	514,36
Forniture	0	0	0
Totale	7.646	3.546	48.661

PIANO DEGLI INVESTIMENTI '24-'27

INVESTIMENTI TOTALI

48,6 mln di €

PRINCIPALI INTERVENTI

Terminal e Pua



3,5 Mln di €

ANNUALITA' 2024

PAX 2024

8.944.130

Tipologie investimenti realizzati nel 2024



TORINO AID

Apt. di Torino Caselle «Sandro Pertini»



Gestione: Totale;

Durata: fino al 2035;

Decreto Interministeriale: n. 914 Legge 21 Luglio 1965;

Convenzione: n. 8 del 8 Ottobre 2015



Investimenti annualità 2024			
Categoria interventi	Programmato [K€]	Realizzato [K€]	Importo piano degli investimenti approvato [€]
Infrastrutture di volo	360,38	151,85	860,38
Terminal e PUA	2.299,5	1.083,35	8.698,5
Altri edifici	0	0	0
Reti e impianti	1.030	1.068,79	6.863,5
Sistemi di accesso viabilità e parcheggi	0	0	2.520
Security	0	0	0
Piano delle manutenzioni straordinarie	1.766,33	3.861,38	9.050,48
Altri interventi	152,25	344,48	609
Piano qualità	5	0	20
Piano tutela ambientale	0	0	0
Cargo	0	0	0
Forniture	5.065,72	2.778,58	10.872,85
Totale	10.679	9.288	39.495

PIANO DEGLI INVESTIMENTI '24-'27


INVESTIMENTI TOTALI
39,5
 mln di €
 

PRINCIPALI INTERVENTI Piano



Manutenzioni Straordinarie

9,3 Mln di €

ANNUALITA' 2024

PAX 2024
4.723.918


Tipologie investimenti realizzati nel 2024



Gli interventi più significativi, effettuati nel 2024, sono stati


Adeguamento Impianto Energia Elettrica ai 15 kV

L'intervento ha permesso di uniformare la rete di media tensione aeroportuale a un unico livello standard di 15 kV. Sono stati sostituiti tutti i trasformatori con modelli in resina più efficienti e dismessi impianti obsoleti. Hanno completato le opere gli adeguamenti dei cavi e delle celle MT.

Riqualifica sistema energetico distaccamento VVF

SAGAT ha realizzato nel 2024 un impianto pilota smart grid presso i Vigili del Fuoco aeroportuali. L'obiettivo è stato quello di testare l'idrogeno come sistema di accumulo dell'energia fotovoltaica e come combustibile green, miscelato al metano, per due fuel cell in cogenerazione.

La società di gestione ha anche realizzato diversi **interventi riconducibili ai principi di sostenibilità** per un totale di circa **2,5 mln di euro**, così ripartiti:



Apt. di Trapani Birgi «Vincenzo Florio»



Gestione: Totale;

Durata: fino al 2035;

Decreto Interministeriale: n. 914 Legge 21 Luglio 1965;

Convenzione: n. 8 del 8 Ottobre 2015

N.B: Non sono presenti ulteriori informazioni poiché la Società di Gestione non ha comunicato i dati richiesti da Enac



Apt. di Treviso Sant'Angelo «Antonio Canova»



Gestione: Totale;

Durata: 40 anni dal 16 Aprile 2013;

Decreto Interministeriale: n. 153 del 16 aprile 2013;

Convenzione: n.13 del 14 ottobre 2010

to di Treviso A. Canova

Investimenti annualità 2024			
Categoria interventi	Programmato [K€]	Realizzato [K€]	Importo piano degli investimenti approvato [€]
Infrastrutture di volo	1548	1334	4678
Terminal e PUA	142	470	6291
Altri edifici	930	101	1860
Reti e impianti	2692	0	2792
Sistemi di accesso viabilità e parcheggi	2196	2380	8901
Security	540	53	3586
Piano delle manutenzioni straordinarie	1425	1407	5700
Altri interventi	229	153	900,8
Piano qualità	0	0	0
Piano tutela ambientale	730	157	2785
Cargo	0	0	0
Forniture	225	693	927
Totale	10.655	6.747	38.420

PIANO DEGLI INVESTIMENTI '23-'26


INVESTIMENTI TOTALI
38,4
 mln di €
 

PRINCIPALI INTERVENTI


Viabilità e Parcheggi

6,7 Mln di €


ANNUALITA' 2024

PAX 2024
3.048.211


Tipologie investimenti realizzati 2024



Programmato Vs Realizzato



Gli interventi più significativi, effettuati nel 2024, sono stati:


Realizzazione Nuovo Sovrappasso Pedonale

Il progetto ha previsto la realizzazione di una passerella pedonale sopraelevata che collega l'aerostazione di Treviso con la fermata dei mezzi pubblici oltre la S.R. 515 "Via Noalese". L'opera mira a migliorare sicurezza e fluidità del traffico eliminando gli attraversamenti a raso.

Realizzazione Nuovi e-Gates

Intervento ascrivibile al principio della digitalizzazione. Nel corso del 2024, sono stati acquistati e installati n. 3 e-gates agli arrivi Extra Schengen, utili all'automatizzazione delle procedure di controllo passaporti; alla riduzione dei tempi di attesa dei passeggeri e ad elevati standard di security.

La società di gestione ha anche realizzato diversi **interventi, per un totale di 308.000 euro, riconducibili ai principi di sostenibilità**, così ripartiti:





Apt. di Trieste Ronchi dei Legionari



Gestione: Totale;

Durata: 40 anni dal 06 Settembre 2007;

Decreto Interministeriale: n. 128/T 201 del 3 Settembre 2007;

Convenzione: n. 31 del 31 Maggio 2007



Investimenti annualità 2024			
Categoria interventi	Programmato [K€]	Realizzato [K€]	Importo piano degli investimenti approvato [€]
Infrastrutture di volo	3.440,5	2.892,86	8.840,5
Terminal e PUA	2.000	287,08	2.700
Altri edifici	580	27,77	900
Reti e impianti	0	0	0
Sistemi di accesso viabilità e parcheggi	1.250	249,88	2.150
Security	250	229,15	700
Piano delle manutenzioni straordinarie	3.275	2.942,98	6.735
Altri interventi	100	0	100
Piano qualità	0	0	0
Piano tutela ambientale	1.900	2.014,63	0
Cargo	0	0	2.900
Forniture	250	3.207,25	1.600
Totale	13.046	11.852	26.626

PIANO DEGLI INVESTIMENTI '24-'27

INVESTIMENTI TOTALI

26 mln di €

PRINCIPALI INTERVENTI



Forniture

11,8 Mln di €

ANNUALITA' 2024

PAX 2024

1.318.276



Gli interventi più significativi, effettuati nel 2024, sono stati:


Impianto Fotovoltaico

L'intervento ha visto la realizzazione un impianto fotovoltaico da 3,143 kW nel Polo Intermodale dell'aeroporto, con sistemi di accumulo energetico integrati per alimentare infrastrutture e mezzi con energia rinnovabile. L'energia in eccesso viene ceduta alla rete nel progetto NOEMIX, che promuove la mobilità elettrica e la riduzione di CO₂ e inquinanti.

Nuovo Parco Mezzi di Rampa

L'intervento ha consentito ad Aeroporto FVG S.p.A. di sostituire quasi totalmente il parco mezzi con veicoli elettrici grazie al finanziamento ENAC. L'operazione ha portato alla completa elettrificazione della gestione di rampa, rafforzando la sostenibilità ambientale dello scalo.

La società di gestione ha anche realizzato diversi **interventi riconducibili ai principi di sostenibilità**, per un importo complessivo di **6 mln di €**, così ripartiti:



Apt. di Venezia Tesserà «Marco Polo»



Gestione: Totale;

Durata: 30 anni a decorrere inizialmente dal 22 Marzo 1987;

Decreto Interministeriale: n. 128 del 20/03/1987 e Legge Speciale 938/86;

Convenzione: n. 6743 del 19/07/2001 e atto aggiuntivo ENAC - SAVE del 23/03/2005



Investimenti annualità 2024			
Categoria interventi	Programmato [€]	Realizzato [€]	Importo piano degli investimenti approvato [€]
Infrastrutture di volo	4.053,30	3.352,66	47.903,31
Terminal e PUA	35.437,47	19.103,91	303.026,60
Altri edifici	3.200	0	79.793,55
Reti e impianti	2.860	801,05	202.830,70
Sistemi di accesso viabilità e parcheggi	5.999,71	4.230,82	61.213,03
Security	4.481,94	2.631,52	8.341,49
Piano delle manutenzioni straordinarie	13.424,88	7.557,30	55.102,63
Altri interventi	25.298,07	6.712,52	59.093,07
Piano qualità	0	0	0
Piano tutela ambientale	3.759,27	753,72	9.229,79
Cargo	1.650	66,95	32.737,01
Forniture	10.217,5	6.030,47	43.267,50
Totale	110.382	51.241	902.538,68

PIANO DEGLI INVESTIMENTI '24-'28

INVESTIMENTI TOTALI

902,5 mln di €

PRINCIPALI INTERVENTI

Terminal e Pua

51,2 Mln di €

ANNUALITA' 2024


PAX 2024

11.582.944


54.776 ton.

CARGO 2024

Tipologie investimenti realizzati nel 2024



Programmato Vs Realizzato 2024



Gli interventi più significativi, effettuati nel 2024, sono stati:


Ampliamento Terminal Lotta 2A - Lotto 1

La Fase 1 del Lotto 2A ha previsto un nuovo molo imbarchi Schengen di 3.600 m² con n.10 gate, collegato al terminal da una passerella sopraelevata. L'edificio su quattro livelli e con n. 3 torrini di imbarco garantirà flessibilità operativa e continuità estetica con il terminal esistente.

Ottimizzazione Layout Varchi Security

L'intervento è stato realizzato in risposta alla crescita del traffico passeggeri, migliorando l'efficienza dei controlli di sicurezza. Ha riguardato opere civili e impiantistiche per la riorganizzazione dei varchi e la fornitura di 11 nuove macchine.

La società di gestione ha anche realizzato diversi **interventi riconducibili ai principi di sostenibilità**, per un importo complessivo di **7 mln di €**, così ripartiti:



Apt. di Verona Villafranca «Valerio Catullo»



Gestione: Totale;

Durata: 40 anni dal 02 Maggio 2008;


Decreto Interministeriale: 133 T del 2 Maggio 2008;

Convenzione: n.9 del 30 aprile 2008



Investimenti annualità 2024			
Categoria interventi	Programmato [K€]	Realizzato [K€]	Importo piano degli investimenti approvato [€]
Infrastrutture di volo	100	0	8.550
Terminal e PUA	34.000	33.428,18	65.800
Altri edifici	2.600	188,26	18.400
Reti e impianti	3.200	393,21	4.750
Sistemi di accesso viabilità e parcheggi	250	199,10	1.780
Security	0	0	0
Piano delle manutenzioni straordinarie	450	382,88	1.350
Altri interventi	2.339	325,39	12.189
Piano qualità	0	0	0
Piano tutela ambientale	50	50	160
Cargo	0	0	0
Forniture	3.980	5.694,17	18.216
Totale	46.969	40.661	131.195

Tipologie investimenti realizzati nel 2024



PIANO DEGLI INVESTIMENTI '24-'27

INVESTIMENTI TOTALI

131 mln di €

PRINCIPALI INTERVENTI

Terminal e Pua


40,6 Mln di €

ANNUALITA' 2024

PAX 2024

3.689.848

Programmato Vs Realizzato



Gli interventi più significativi, effettuati nel 2024, sono stati:

Lavori Terminal Romeo


Il Progetto Romeo è stato incentrato sulla modernizzazione e ampliamento del terminal dell'Aeroporto di Verona con un investimento di 80 milioni di euro, aumentando capacità e sostenibilità.

I lavori sono all'80% e si concluderanno entro il 2025-2026.

Nuovi Standard III Xray

L'intervento ha permesso l'installazione di apparecchiature tomografiche Standard III per lo screening dei bagagli da stiva alloggiato all'interno del corpo di fabbrica del terminal.

La società di gestione ha anche realizzato diversi **interventi, per un valore complessivo di 2,2 mln. di euro riconducibili ai principi di sostenibilità**, così ripartiti:



RIEPILOGO INVESTIMENTI

Si riporta, a lato, **gli importi degli investimenti effettuati nel 2024** dagli scali nazionali.

Il valore totale complessivo degli investimenti programmati e di quelli realizzati risulta essere così suddiviso:




Programmati: 984 mln di €



Realizzati: 851 mln di € *


* Importo comprensivo degli scali privi di contratto di programma

Nelle slides successive si riportano le analisi effettuate su quegli scali Aeroportuali dove è stato approvato, ed è in vigore, un Piano degli Investimenti



RIEPILOGO INVESTIMENTI PER S.I.A.

Si riportano di seguito gli investimenti 2024, in mln di euro, ripartiti per Sistemi Integrati Aeroportuali:



	Investimenti Programmati	Investimenti Realizzati
Nord – Ovest:	25,6	20,4
Lombardo:	193	166,5
Nord – Est:	162,7	98,6
Emilia Romagna:	43,5	46,2
Toscana:	6,4	6,4
Centrale:	5,4	1,8
Laziale:	328,4	318
Campano:	56,9	43,9
Pugliese:	34,8	24,6
Calabria:	12,7	15,3
Sicilia Orientale:	28,5	17,2
Sicilia Occidentale:	19,4	26,4
Sardegna	53,2	31,9

N.B: Sono da considerarsi esclusi nel calcolo i contributi dei seguenti scali nei relativi Sistemi Integrati: Cuneo; Brescia; Bolzano; Forli; Parma; Firenze; Pescara; Crotone; Comiso ; Pantelleria; Trapani e Lampedusa




PASSEGGERI

EFFETTIVI Vs PREVISIONALI



Apt. esclusi dall'analisi
privi del piano del traffico
approvato



TOP 5 AIRPORTS – PAX.

Nel 2024 sono stati registrati un totale di **201,8 mln di pax** rispetto ai 186,7 mln previsti. Sono stati considerati solo gli aeroporti dotati di piano degli investimenti approvato.

Pax Registrati 2024

- ▲ **48.684.001** - Roma FCO
- ▲ **28.749.106** - Milano MXP
- ▲ **17.348.681** - Bergamo BGY
- ▲ **12.640.457** - Napoli NAP
- ▲ **12.336.998** - Catania CAT





% Pax 2024*



- ▲ **18%** - Bergamo BGY
- ▲ **17%** - Catania CAT
- ▲ **16%** - Trieste TRS
- ▲ **15%** - Olbia OLB
- ▲ **14%** - Roma FCO



MOVIMENTI EFFETTIVI Vs PREVISIONALI



TOP 5 AIRPORTS – MOV.

Nel 2024 sono stati registrati un totale di **1,5 mln di movimenti** rispetto ai 1,3 previsti. Sono stati considerati solo gli aeroporti dotati di piano degli investimenti approvato.

Mov. Registrati 2024

- ▲ **315.326** - Roma FCO
- ▲ **214.473** - Milano MXP
- ▲ **118.006** - Milano LIN
- ▲ **109.969** - Bergamo BGY
- ▲ **88.745** - Venezia VCE



% Mov. 2024 *





- ▲ **189,6%** - Foggia FOG
- ▲ **132,8%** - Salerno QSR
- ▲ **114,6%** - Rimini RMI
- ▲ **46,3%** - Genova GOA
- ▲ **37,1%** - Milano LIN



TON. CARGO

EFFETTIVE Vs PREVISIONALI



TOP 5 AIRPORTS – CARGO

Nel 2024 sono state registrate un totale di **1,14 mln di tonnellate di merce** rispetto ai 1,12 mln di tonnellate previste. Sono stati considerati solo gli aeroporti dotati di piano degli investimenti approvato, che hanno presentato un piano del traffico del cargo.

Ton. Cargo 2024*

- ▲ **731.641 ton.** - Milano MXP
- ▲ **271.225 ton.** - Roma FCO
- ▲ **54.776 ton.** - Venezia VCE
- ▲ **45.466 ton.** - Bologna BLQ
- ▲ **22.969 ton.** - Bergamo BGY



* N.B.: Sono stati considerati solo gli scali con Piano approvato e quelli che hanno comunicato dati sul cargo

% Cargo 2024 *




- ▲ **220,7%** - Verona VRN
- ▲ **50,9%** - Lamezia Terme SUF
- ▲ **17,2%** - Bologna BLQ
- ▲ **9,6%** - Pisa PSA
- ▲ **6,4%** - Milano MXP

* N.B.: Valore ottenuto da confronto con il previsionale



ANALISI INVESTIMENTI

Considerando il rapporto tra investimenti pianificati ed investimenti realizzati, si riporta di seguito il valore percentuale per ogni singolo scalo:



Apt. con valori >100%




Complessivamente, la percentuale totale degli investimenti realizzati sul totale programmati risulta essere:


88%



ANALISI INVESTIMENTI DI SOSTENIBILITA'


Si riportano di seguito gli investimenti riconducibili ai principi di sostenibilità, intermodalità e digitalizzazione evidenziando il totale complessivo e la suddivisione delle varie tipologie di intervento per i 13 sistemi integrati.





Considerando complessivamente tutti i n.13 Sistemi Integrati Aeroportuali, sono stati investiti in sostenibilità, intermodalità e digitalizzazione **187 mln di euro**. La suddivisione di questi importi per ogni singola categoria è risultata essere:

-  Digitalizzazione: 66 mln di €;
-  Intermodalità: 19 mln di €;
-  Sostenibilità Ambientale: 102 mln di €;
-  Sostenibilità Sociale: 4,4 mln di €



CONCLUSIONI

Nel 2024 si conferma la tendenza ad investire nelle infrastrutture aeroportuali da parte delle società di gestione.

Nel 2024 sono stati realizzati investimenti per un importo pari a 831 mln di euro circa. L'importo di spesa totale pianificato per il 2024 nei Piani di investimento approvati è pari circa a 984 mln di euro.



984 mln di €

Totale Pianificato anno 2024



831 mln di €*

Complessivo realizzato 2024

* Escludendo gli investimenti degli scali privi di CdP approvato

Risulta quindi una percentuale degli investimenti effettuati rispetto ai dati pianificati e ricompresi nei Piani di investimento approvati pari al **85%**.

Il **23%** degli investimenti effettuati nel 2024, pari a circa **187 milioni di euro**, sono interventi riconducibili ai principi di sostenibilità, intermodalità e digitalizzazione sopra citati.

Gli **aeroporti non dotati di piano degli investimenti** approvato hanno effettuato investimenti pari a **20 milioni di euro**.

GRAZIE

Realizzato a cura della

**Direzione
Pianificazione
Infrastrutture**

